

PROYECTO	No. ORDEN	CÓDIGO GOM	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	VR. TOTAL OT	VR. PRESENTE ACTA
S/E EL ROSAL	16-165		AC ENERGY	09/12/2016	\$7.135.326	\$7.135.326

A los **20** días del mes de **Enero** de **2.017** se reunieron en las instalaciones de CODENSA S.A. E.S.P. **PAOLA BARATTO** por parte de CODENSA S.A. E.S.P., Departamento de Proyectos de redes de Alta Tensión, y **ARMANDO ANTONIO CIENDÚA CIENDÚA** por parte de AC Energy SAS, como firma contratista de CODENSA S.A. E.S.P., con el objeto de realizar la medición parcial de avance de la orden de trabajo del proyecto **CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE, Normalización servicios esenciales - S/E Bosa.**

- 1) **Alcance:** Esta acta corresponde al avance de la orden de trabajo, de acuerdo con el detalle mostrado en el anexo Acta de Avance de Obra de **Enero** de 2017.

2.- Valor total según anexos adjuntos: El valor final del acta se describe a continuación:

PROYECTO	PEP	ORDEN PRESUPUESTAL	PRECIO ANTES DE IVA	AJUSTES AL PRECIO	SUBTOTAL
CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE, Normalización servicios esenciales - S/E Bosa	D00222783		\$ 7.135.326	\$ 0	\$ 7.135.326
				Valor Acta	\$ 7.135.326
				IVA 16%	\$ 1.141.652
				Total a Facturar	\$ 8.276.978

3) Resumen DAT 16-165

ACTAS	VALOR SIN IVA	%
ACTA 1	\$ 7.135.326	100%
TOTAL	\$ 7.135.326	100%
CÓDIGO GOM		
PEP	D00222783	
ORDEN		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta el día **20** del mes de **Enero** del año **2.017**.

Ing. Paola Baratto
Gestor de la Ingeniería
CODENSA S.A. ESP

Ing. Diana Marcela García Pulido
Coordinador Operativo Contrato
CODENSA S.A. ESP



RG06-PC026

Versión 1
Página 2 de 2
Dic-2013

**Acta de Avance Orden de Trabajo
N° 1**



Ing. Miguel Vicente Rueda García.
Gestor Administrativo Contrato
CODENSA S.A. ESP

Ing. Armando Ciendúa Ciendúa.
Gerente General
AC Energy SAS

MEDICION PARCIAL DE AVANCE DE OBRA CODENSA SA ESP
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE REDES ALTA TENSIÓN
CONTRATO NO. 5700014501
Nombre Empresa Contratista: AC Energy SAS - NIT: 900114323-9
Proyecto: CDIM_CBSGSM_R0053 NORMALIZACIÓN SERVICIOS ESENCIALES SSEE, Normalización servicios esenciales S/E El Rosal.
Acta N° 1: Enero
Periodo Facturación: Enero
OT: 16-165

								valor ejecutado Acta No. 1 Enero			Valor acumulado		
Módulo	Labor	Actividad	Código GOM	Cantidad	Vr. Unitario (2016)	Vr. Total	Observaciones	Cantidad	Vr. Total	%	Cantidad	Vr. Total	%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV	L-17 Ingeniería para el reemplazo/instalación de Transformador de servicios auxiliares 34.5/0.208 kV,	Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL17CIM	1	\$ 2.290.107	\$ 2.290.107		1	\$2.290.107	100%	1	\$2.290.107	100%
		Subtotal labores No. 17:				\$ 2.290.107			\$2.290.107	100%		\$2.290.107	100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV	L-18 Ingeniería para el reemplazo de un tablero de auxiliares AC - UNIDAD DE MEDIDA: C/U	Ingeniería civil y mecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL18CIM	0,3	\$ 883.327	\$ 264.998	realizar el levantamiento y diseño para instalación de DPS en el tablero de servicios auxiliares AC.	0,3	\$264.998	100%	0,3	\$264.998	100%
		Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL18ELE	0	\$ 2.715.413	\$ 0			\$0	0%	0	\$0	0%
		Subtotal labores No. 18:				\$ 264.998			\$264.998	100%		\$264.998	100%
SERVICIOS AUXILIARES AC 0.208 kV	L-19 Ingeniería para el reemplazo/instalación de un equipo de transferencia automática en BT - UNIDAD	Ingeniería civil y electromecánico (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL19CEM	1	\$ 1.733.939	\$ 1.733.939		1	\$1.733.939	100%	1	\$1.733.939	100%
		Subtotal labores No. 19:				\$ 1.733.939			\$1.733.939	100%		\$1.733.939	100%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125 VDC	L-21 Ingeniería para el reemplazo/instalación de esquema cargador de baterías - UNIDAD DE MEDIDA: Hasta 2 equipos	Ingeniería civil y mecánica (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL21CIM	1	\$ 294.442	\$ 294.442		1	\$294.442	100%	1	\$294.442	100%
		Ingeniería eléctrica (Levantamiento e ingeniería de detalle)	SL21ELE	1	\$ 1.504.928	\$ 1.504.928		1	\$1.504.928	100%	1	\$1.504.928	100%
		Subtotal labores No. 21:				\$ 1.799.370			\$1.799.370	100%		\$1.799.370	100%
SERVICIOS AUXILIARES DC 125	L-59 Elaboración de ingenierías conceptuales o	Ingenierías o estudios especiales	SL59ESP	16	\$ 65.432	\$ 1.046.912	Labor asimilada para la instalación de un rack	16	\$1.046.912	100%	16	\$1.046.912	100%
		Subtotal labores No. 59:				\$ 1.046.912			\$1.046.912	100%		\$1.046.912	100%
					SUBTOTAL	\$ 7.135.326		SUBTOTAL	\$ 7.135.326	100%	SUBTOTAL	\$ 7.135.326	100%
					UBICACIÓN 3%	\$ -		UBICACIÓN 3%	\$ -		UBICACIÓN 3%	\$ -	
					SUBTOTAL	\$ 7.135.326		SUBTOTAL	\$ 7.135.326		SUBTOTAL	\$ 7.135.326	
					IVA 16%	\$ 1.141.652		IVA 16%	\$ 1.141.652		IVA 16%	\$ 1.141.652	
					TOTAL	\$ 8.276.978		TOTAL	\$ 8.276.978		TOTAL	\$ 8.276.978	

Entregado por:

Delegado
Empresa
Contratista

Recibido por:

Coordinador Operativo
No Asignado
Codensa SA ESP

ACTAS	VALOR SIN IVA	%
ACTA 1	\$ 7.135.326	100%
TOTAL	\$ 7.135.326	100%
CÓDIGO GOM		
PEP	D00230754	
ORDEN		